

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI NA WODNYM OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Inwestor

Obiekt (mieszkanie, dom jednorodzinny, inne)

Adres

Pomieszczenia(dotyczy jednego pomieszczenia)

Typ Ogrzewania

Rodzaj jastrychu (cement, anhydryt, jakość)

Data wykonania jastrychu – wylewki

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania posadzki

| DZIEŃ | TEMPERATURA SYSTEMU | UWAGI | PODPIS |
|-------|---|-------|--------|
| 1 | System rozgrzano do temp.+20C | | |
| 2 | System rozgrzano do temp.+30C | | |
| 3 | System rozgrzano do temp.+40C | | |
| 4 | System rozgrzano do temp.+50C | | |
| 5-15 | System pracuje z maksymalną temperaturą | | |
| 16 | temp. systemu obniżono do +40C | | |
| 17 | temp. systemu obniżono do.+30C | | |
| 18 | temp. systemu obniżono do+20C | | |
| 19 | Pomiar wilgotności podłoża metodą karbidową CM | | |
| 19-23 | System wyłączony | | |
| 24 | System rozgrzano do temp.+20C | | |
| 25 | System rozgrzano do temp.+30C | | |
| 26 | System rozgrzano do temp.+40C | | |
| 27 | System rozgrzano do temp.+50C lub maksymalnej temp. systemu | | |
| 28 | temp. systemu obniżono do +40C | | |
| 29 | temp. systemu obniżono do +30C | | |
| 30 | temp. systemu obniżono do+20C. Pomiar wilgotności podłoża metodą karbidową CM | | |

Wykonawca

Inwestor

.....

.....

data i podpis

data i podpis

Firma Biuro Styl nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Montażu dołączonej do produktu.