

**PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI NA WODNYM OGRZEWANIU PODŁOGOWYM**

Inwestor .....

Obiekt (mieszkanie, dom jednorodzinny, inne) .....

Adres .....

Pomieszczenia(dotyczy jednego pomieszczenia) .....

Typ Ogrzewania .....

Rodzaj jastrychu (cement, anhydryt, jakość) .....

Data wykonania jastrychu – wylewki .....

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania posadzki .....

DZIEŃ	TEMPERATURA SYSTEMU	UWAGI	PODPIS
1	System rozgrzano do temp.+20C		
2	System rozgrzano do temp.+30C		
3	System rozgrzano do temp.+40C		
4	System rozgrzano do temp.+50C		
5-15	System pracuje z maksymalną temperaturą		
16	temp. systemu obniżono do +40C		
17	temp. systemu obniżono do.+30C		
18	temp. systemu obniżono do+20C		
19	Pomiar wilgotności podłoża metodą karbidową CM		
19-23	System wyłączony		
24	System rozgrzano do temp.+20C		
25	System rozgrzano do temp.+30C		
26	System rozgrzano do temp.+40C		
27	System rozgrzano do temp.+50C lub maksymalnej temp. systemu		
28	temp. systemu obniżono do +40C		
29	temp. systemu obniżono do +30C		
30	temp. systemu obniżono do+20C. Pomiar wilgotności podłoża metodą karbidową CM		

Wykonawca

Inwestor

.....

.....

data i podpis

data i podpis

*Firma Biuro Styl nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Montażu dołączonej do produktu.*